

AUFHEIZPROTOKOLL

Bauherr:	Heizungsbauer:
Baustelle:	Bauleiter:
Einbau Estrich am:	Heizsystem:
Nenndicke Estrich:	Hezelementüberdeckung min: mm max: mm

Dieses Datenblatt soll nach bestem Wissen beraten und ersetzt alle früheren Datenblätter. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

Belegreifheizen (ohne Nachtabenkung, Außentemperaturregelung außer Betrieb!)

Ablauf des Heizens	Vorlauftemperatur	Unterschrift
Aufheizbeginn (siehe Produktdatenblatt) Datum:	Temperatur auf: ° C	
Datum:	Erhöhung Temperatur auf: ° C	
Datum:	Erhöhung Temperatur auf: ° C	
Datum:	Erhöhung Temperatur auf: ° C	
bis Datum:	Halten der maximalen Vorlauftemperatur	

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
CASEA GmbH
Pontelstr. 3 // 99755 Ellrich
Deutschland
T +49 36332 89-100
F +49 36332 89-202
info@casea-gips.de
casea-gips.de
Ein Unternehmen der
REMONDIS-Gruppe

Prüfen auf Austrocknung / Folienprüfung (ersetzt nicht die CM-Messung!)

Datum	Trocken	JA / NEIN	Unterschrift

Absenken der Vorlauftemperatur (ohne Nachtabenkung,Außentemperaturregelung außer Betrieb!)

Ablauf des Heizens	Maßnahme	Unterschrift
Datum:	Senkung Temperatur auf: ° C	
Datum:	Senkung Temperatur auf: ° C	
Datum:	Senkung Temperatur auf: ° C	
Datum:	Heizung auf Automatikbetrieb	

CM-Prüfung

Datum	Trocken	JA / NEIN	Unterschrift